



ที่ นบ ๕๒๒๐๓/๐๕๔

เทศบาลนครปากเกร็ด

๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐
จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลนครปากเกร็ดขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามแบบรายงานที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

ได้รับหนังสือฉบับนี้

เพื่อส่งทางไปรษณีย์

(ลงชื่อ) ผู้รับ

(.....)

วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑

สำนักการคลัง

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๓๑๘, ๓๑๙

โทรสาร. ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๓๒๒

www.pakkretcity.go.th

e-mail finance @ pakkretcity.go.th

ปฐกษัตริย์

รองปลัดเทศบาล

ผอ. สำนักการคลัง

ผอ. ส่วน

หน. กว

หน. รว

จนท. เจ้าของเรื่อง

พิมพ์/แทน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเนื่องจากแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานบำบัดน้ำเสีย	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณคลองปากด่าน	๑ แห่ง	e-Auction	๒๐ ม.ค. ๕๙	๗๘/๒๕๕๙ ๘ เม.ย. ๕๙ ๓,๔๐๗,๖๒๙	หจก.ส.ทวีชัย ก่อสร้าง	๒๙ ก.ย. ๖๐	๒,๔๗๐,๔๒๙			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่าปรับ ๙๓๗,๒๐๐

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเนื่องจากแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานไฟฟ้าถนน	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ และสะพาน คสล. บริเวณทางเข้าวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ)	๑ แห่ง	e-Auction	๒๔ ส.ค. ๕๙	๑๖๓/๒๕๕๙ ๒๖ ก.ย. ๕๙ ๔๔,๖๓๖,๐๐๐	บ. บุญเกื้อ โยธการ จก.	๑๘ ธ.ค. ๖๐	๑๖,๙๖๑,๖๘๐			✓	- เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๔ - คงเหลือ งวดที่ ๕-งวดสุดท้าย ๒๗,๖๗๔,๓๒๐

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเนื่องจากแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานไฟฟ้าถนน	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑ แห่ง	e-Auction	๑๒ ม.ค. ๕๙	๗๔/๒๕๕๙ ๕ เม.ย. ๕๙ ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน สำนักงาน นโยบายฯ (สผ.) ๓๒๘,๑๙๓,๐๐๐ เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สมทบ ๓๖,๕๗๗,๐๐๐	กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมตอ- อาร์.เค.เจ.	๑๕ ธ.ค. ๖๐	เทศบาลฯ สมทบ ๑๕,๘๐๕,๔๘๔.๑๐	เงินอุดหนุน สำนักงาน นโยบายฯ (สผ.) ๑๔๒,๐๔๙,๓๕๖.๙๐		✓	- เบิกจ่าย ครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๘ - คงเหลือ ครั้งที่ ๙-ครั้งสุดท้าย ๒๐๖,๗๑๕,๑๕๙
๒	งานไฟฟ้าถนน	จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ลำรางชีเหล็ก บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น	๑ แห่ง	e-Auction	๘ ก.ค. ๕๙	๑๔๗/๒๕๕๙ ๑๒ ก.ย. ๕๙ ๔,๙๙๐,๐๐๐	บ. กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จก.	๑๑ ต.ค. ๖๐	๔,๙๐๒,๖๗๕			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่าปรับ ๘๗,๓๒๕

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานไฟฟ้าถนน	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ใต้ทางด่วน บริเวณด่านเก็บค่า ผ่านทางพิเศษศรีสุมาโน	๑ โครงการ	e-Auction	๑๙ เม.ย. ๖๐	๑๓๓/๒๕๖๐ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ ๒๙,๕๐๐,๐๐๐	บ. วิชชุ คอนสตรัคชั่น จก.					✓	ยังไม่เบิกจ่าย
๒	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED แบบ Full Color ใต้สะพานพระราม ๔	๑ ชุด	e-Auction	๒๖ เม.ย. ๖๐	๑๔๒/๒๕๖๐ ๒๘ มิ.ย. ๖๐ ๖,๙๒๕,๐๐๐	บ. เรย์ ออฟ ไลท์ จก.	๒๗ พ.ย. ๖๐	๖,๙๒๕,๐๐๐			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED แบบ Full Color บริเวณถนนภูมิเวท	๑ ชุด	e-Auction	๒๖ เม.ย. ๖๐	๑๔๓/๒๕๖๐ ๒๘ มิ.ย. ๖๐ ๔,๙๓๕,๐๐๐	บ. เรย์ ออฟ ไลท์ จก.	๒๗ พ.ย. ๖๐	๔,๙๓๕,๐๐๐			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ร.	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔	งานป้องกันภัยฯ	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซื้อรถยนต์ - รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน - รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๒ คัน	๒ รายการ	e-Auction	๒๔ เม.ย. ๖๐	๑๓๔/๒๕๖๐ ๑๔ มี.ย. ๖๐ ๔,๙๐๐,๐๐๐	บ. เอ.เอ็น.จิมมิก ซัพพลาย จก.	๑๑ ต.ค. ๖๐	๔,๙๐๐,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
						๑๓๕/๒๕๖๐ ๑๔ มี.ย. ๖๐ ๑๒,๘๑๐,๐๐๐	บ. เอ.เอ็น.จิมมิก ซัพพลาย จก.	๑๑ ต.ค. ๖๐	๑๒,๘๑๐,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	งานบำบัดน้ำเสีย	ซื้อเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	๑ เครื่อง	e-Auction	๑๔ ก.ค. ๖๐	๑๘๒/๒๕๖๐ ๓๐ ส.ค. ๖๐ ๔,๙๗๕,๐๐๐	บ. ไฮเทรคซันเตอร์ เนชั่นแนล จก.					✓	ยังไม่เบิกจ่าย
๖	งานไฟฟ้าถนน	ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	๑ โครงการ	e-Auction	๑๘ ส.ค. ๖๐	๒๑๑/๒๕๖๐ ๒๖ ก.ย. ๖๐ ๔๐,๔๐๐,๐๐๐	บ. ทุเวย์- คอนแทคท จก.					✓	ยังไม่เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานบำบัดน้ำเสีย	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ้างก่อสร้างตาดคอนกรีตบริเวณลำรางคลองศาล ข่อยประเสริฐอิสลาม	๑ โครงการ	วิธีพิเศษ	๒๖ ต.ค. ๕๙	๑๖๔/๒๕๖๐ ๒๖ ก.ค. ๖๐ ๓,๕๖๕,๐๐๐	บ. โกลด์ สตาร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย (จัดจ้างโดยวิธี e-Auction ๓ ครั้ง แล้วไม่ได้ผล)
๒	งานไฟฟ้าถนน	จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมนฝั่งขาเข้า	๑ แห่ง	e-Auction	๓ มี.ค. ๖๐	๑๐๒/๒๕๖๐ ๕ พ.ค. ๖๐ ๙,๔๖๐,๐๐๐	ทกจ.กรรทอง โยธการ ๒๕๓๙ ๙,๔๖๐,๐๐๐	๒๗ ต.ค. ๖๐	๙,๔๖๐,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	งานบำบัดน้ำเสีย	จ้างก่อสร้างเขื่อนคลองวัดช่องลม	๑ โครงการ	e-Auction	๙ พ.ค. ๖๐	๑๔๙/๒๕๖๐ ๒๙ มี.ย. ๖๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐	บ. อาร์.เค.เจ เอ็นจิเนียริง จก.	๒๙ พ.ย. ๖๐	๔,๑๐๐,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔	งานสวนสาธารณะ	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ้างก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑ โครงการ	e-Auction	๘ มิ.ย. ๖๐	๑๖๘/๒๕๖๐ ๔ ส.ค. ๖๐ ๒๖,๙๐๐,๐๐๐	บ. ที.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จก.					✓	ยังไม่เบิกจ่าย
๕	งานบำบัดน้ำเสีย	ก่อสร้างเขื่อนคลองบางพูด (ช่วงที่ ๒)	๑ โครงการ	e-Auction	๑๗ ส.ค. ๖๐	๒๑๔/๒๕๖๐ ๒๗ ก.ย. ๖๐ ๗๓,๘๘๐,๐๐๐	บ. เพชรพล จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานไฟฟ้าถนน	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยใกล้เคียงศรีสมาน (ช่วงที่ ๒)	๑ แห่ง	สอบราคาจ้าง	๒๒ ก.พ. ๖๐	๙๗/๒๕๖๐ ๒๖ เม.ย. ๖๐ ๑,๐๖๐,๙๘๔.๐๑	บ. ร่มโพธิ์ กรุป คอนสตรัคชั่น จก.	๑๑ ต.ค. ๖๐	๑,๐๖๐,๙๘๔.๐๑			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒	งานไฟฟ้าถนน	จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๙ แยกซ้าย	๑ โครงการ	e-Auction	๓ พ.ค. ๖๐	๑๕๙/๒๕๖๐ ๑๑ ก.ค. ๖๐ ๔,๙๗๙,๐๐๐	บ. ร่มโพธิ์ กรุป คอนสตรัคชั่น จก.	๒๕ ธ.ค. ๖๐	๔,๙๗๙,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	งานบำบัดน้ำเสีย	จ้างก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านเก่า	๑ โครงการ	e-Auction	๙ พ.ค. ๖๐	๑๕๔/๒๕๖๐ ๔ ก.ค. ๖๐ ๙,๒๙๓,๐๐๐	หจก.ไฮเทคโนโลยี ซิสเต็ม					✓	ยังไม่เบิกจ่าย
๔	งานบำบัดน้ำเสีย	ซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง บริเวณคลองเกลือหลังหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย	๑๕ เครื่อง	e-Auction	๓๑ ก.ค. ๖๐	๑๙๒/๒๕๖๐ ๘ ก.ย. ๖๐ ๕,๙๔๕,๐๐๐	บ. นาโนแมก จก.	๗ พ.ย. ๖๐	๕,๙๔๕,๐๐๐			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๕	งานไฟฟ้าถนน	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณท้ายหมู่บ้านสีเขียวทองถึงซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด (แจ้งวัฒนะเวสต์ ๑-๕)	๑ แห่ง	e-Auction	๓๑ ก.ค. ๖๐	๑๙๓/๒๕๖๐ ๑๔ ก.ย. ๖๐ ๕,๓๗๙,๐๐๐	บ. พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๑ จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๖	งานบำบัดน้ำเสีย	ซื้อตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้าอุปกรณ์	๒ ตู้	ตกลงราคา	๑๘ ส.ค. ๖๐	๑๘๖/๒๕๖๐ ๓๐ ส.ค. ๖๐ ๓๔๐,๐๐๐	บ.เอ.เอ็น.จิมมิก ซัพพลาย จก.	๑๑ ต.ค. ๖๐	๓๔๐,๐๐๐			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ซื้อตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน ๑.ระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนประชาชื่น ๒.ระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนปากเกร็ด รวมใจ ๑๐ ๓.ระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนราชพฤกษ์ ๔.ระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนบ้านใหม่ สมานอันท์ ๗	๔ ชุมชน ๑ ระบบ ๑ ระบบ ๑ ระบบ ๑ ระบบ	e-Auction	๒๒ ส.ค. ๖๐	๒๐๗/๒๕๖๐ ๒๑ ก.ย. ๖๐ ๓,๐๓๔,๗๗๒	หจก.แพร่พัฒนา รุ่งเรือง	๒๘ พ.ย. ๖๐	๓,๐๓๔,๗๗๒			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๘	งานไฟฟ้าถนน	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ้างทำอุปกรณ์จราจร	๒๐ ชุด	เฉพาะเจาะจง	๔ ก.ย. ๖๐	๑๙๘/๒๕๖๐ ๑๕ ก.ย. ๖๐ ๓๓๗,๐๕๐	บ. ปริยากร เอ็นจิเนียริง จก.	๒๗ ต.ค. ๖๐	๓๓๗,๐๕๐			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	งานไฟฟ้าถนน	จ้างทำไฟกระพริบโซล่าเซลล์ พร้อมป้ายจราจร	๑๖ ชุด	เฉพาะเจาะจง	๔ ก.ย. ๖๐	๑๙๗/๒๕๖๐ ๑๕ ก.ย. ๖๐ ๔๔๑,๑๓๐	บ. ปริยากร เอ็นจิเนียริง จก.	๒๗ ต.ค. ๖๐	๔๔๑,๑๓๐			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ คำจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานไฟฟ้าถนน (สำนักงานช่าง)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ้างทำไฟกระพริบโซล่าเซลล์	๑๕ ชุด	วิธีเฉพาะ เจาะจง	๙ พ.ย. ๖๐	๒๗/๒๕๖๑ ๒๐ พ.ย. ๖๐ ๓๔๙,๘๙๐	บ. ปรียากร เอ็นจิเนียริง จก.	๑๔ ธ.ค. ๖๐	๓๔๙,๘๙๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒	งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักงานช่าง)	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงวัดสนามเหนือ	๑ โครงการ	e-bidding	๒๓ พ.ย. ๖๐	๒๓ พ.ย. ๖๐ ๒๒๖,๒๘๐,๐๐๐	กิจการร่วมค้า อาร์เค-ยูอาร์	๑๕ ม.ค. ๕๙	๑๐๔,๖๕๗,๖๐๐		✓		- เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๕๕ - คงเหลือ งวดที่ ๕๓-งวดสุดท้าย ๑๒๑,๖๒๒,๔๐๐
๓	งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักงานช่าง)	ค่าที่ปรึกษาในการควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง เขื่อนกันน้ำเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงวัดสนามเหนือ	๑ โครงการ	วิธีคัดเลือก	๒๓ พ.ย. ๖๐	๒๓ พ.ย. ๖๐ ๔,๐๒๐,๐๐๐	บ. สโตนเฮนจ์ จก.	๑๕ ม.ค. ๕๙	๑,๘๕๒,๒๐๐		✓		- เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๘๖ - คงเหลือ งวดที่ ๕๓-งวดสุดท้าย ๒๑๖,๗๘๐๐

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔	งานสวนสาธารณะ (สำนักการช่าง)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑ โครงการ	e-bidding	๑๕ พ.ย. ๖๐						✓		ยกเลิกประกาศ เนื่องจากไม่มีผู้ค้า เสนอราคา
๕	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแวง บริเวณซอยตันแทน	๑ โครงการ	e-bidding	๒๐ พ.ย. ๖๐						✓		ยกเลิกประกาศ เนื่องจากไม่มีผู้ค้า เสนอราคา
๖	งานสวนสาธารณะ (สำนักการช่าง)	รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์	๒ คัน	e-bidding	๑๘ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๗	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตบริเวณซอยแจ้งวัฒนะเวศน์ ซอย ๕ (ส่วนท้าย)	๑ โครงการ	e-bidding	๒๕ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ คำจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ท่อสูบน้ำพญานาค	๔ ท่อ	วิธีเฉพาะ เจาะจง	๒๓ พ.ย. ๖๐	๑๒ ธ.ค. ๖๐ ๑๓๒,๐๐๐	บ. เพชรแพรว มอเตอร์ จก.	๑๔ ธ.ค. ๖๐	๑๓๒,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	เครื่องวิทยุสื่อสาร ชนิดประจำที่ พร้อมอุปกรณ์	๑ เครื่อง	วิธีเฉพาะ เจาะจง	๒๒ พ.ย. ๖๐	๙๙,๖๐๐	บ. เข้าท้อฟ เทคโนโลยี จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๓	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยตันสน ๖/๑	๑ โครงการ	e-bidding	๑๕ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๔	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่มหากาญณ์ ๑๒/๑	๑ โครงการ	e-bidding	๑๕ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๕	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือ บริเวณชุมชนปากด่าน	๑ โครงการ	e-bidding	๑๕ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๖	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	รถบรรทุกเท้าย	๑ คัน	e-bidding	๑๘ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๗	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ๒๙	๑ โครงการ	e-bidding	๑๘ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๘	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสลักเหนือ ๑ ผังซ้าย	๑ โครงการ	e-bidding	๑๙ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๙	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ๒๐	๑ โครงการ	e-bidding	๑๙ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๑๐	งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)	รถบรรทุกเท้ายแบบทางเหยี่ยว	๑ คัน	e-bidding	๑๙ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๑๑	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสลักเหนือ ๑ แยก ๔	๑ โครงการ	e-bidding	๒๑ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ คำจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๒	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๖/๑	๑ โครงการ	e-bidding	๒๑ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๑๓	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหากาญจ ๑๐/๓ (ซอยแยก ๓)	๑ โครงการ	e-bidding	๒๑ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๑๔	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๘ (ส่วนที่เหลือ) ช่วงที่ ๑	๑ โครงการ	e-bidding	๒๕ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๑๕	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๗ สาย	๒๑ ป้าย	วิธีเฉพาะ เจาะจง	๒๗ ธ.ค. ๖๐						✓		ยังไม่เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด