

ที่ นบ ๕๒๒๐๓/ ๗๕๖๙



เทศบาลนครปากเกร็ด

๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑  
จำนวน ๑ ชุด


พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลนครปากเกร็ดขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปี เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

ใบมอบอำนาจ
เพื่อส่งมอบไปให้ .....
(ลงชื่อ) 
วันที่ 17 ต.ค. 2561

สำนักการคลัง





ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๓๑๘,๓๑๙

โทรสาร. ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๓๒๒

www.pakkretcity.go.th

e-mail finance @ pakkretcity.go.th

ปลัดเทศบาล	
รองปลัดเทศบาล	
ผอ. สำนักการคลัง	
ผอ. ส่วน	
หน. ฝ่าย	
หน. งาน	
หน. งานพัสดุ	
หน. งานช่าง	
หน. งานช่าง	
หน. งานช่าง	

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเนื่องจากแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานบำบัดน้ำ (สำนักการช่าง)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเขาระิมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงวัดสนามเหนือ	๑ โครงการ	e-Auction	๒๙ ต.ค. ๕๗	๘๙/๒๕๕๘ ๒๖ ก.พ. ๕๘ ๑๔๐,๔๘๐,๐๐๐ บันทึกข้อตกลง ต่อท้ายสัญญาจ้าง ๒๓ พ.ย. ๖๐ ๒๒๖,๒๘๐,๐๐๐	กิจการร่วมค้า อาร์เค-ยูอาร์	๒๔ ก.ย. ๖๑	๑๕๔,๒๑๗,๖๐๐			✓	- เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๕๖ - คงเหลือ งวดที่ ๕๗-งวดสุดท้าย ๗๒,๐๖๒,๔๐๐
๒	งานบำบัดน้ำ (สำนักการช่าง)	ค่าที่ปรึกษาในการควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง เขื่อนกันน้ำเขาระิมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงวัดสนามเหนือ	๑ โครงการ	วิธีคัดเลือก	๑๘ พ.ย. ๕๗	๙๐/๒๕๕๘ ๒๖ ก.พ. ๕๘ ๒,๕๒๐,๐๐๐ บันทึกข้อตกลง ต่อท้ายสัญญาจ้าง ๒๓ พ.ย. ๖๐ ๔,๐๒๐,๐๐๐	บ. สโตนเฮ็นจ์ จก.	๒๔ ก.ย. ๖๑	๒,๔๘๗,๒๐๐			✓	- เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๕๖ - คงเหลือ งวดที่ ๕๗-งวดสุดท้าย ๑,๕๓๒,๘๐๐

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเนื่องจากแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานไฟฟ้าถนน	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑ แห่ง	e-Auction	๑๒ ม.ค. ๕๙	๗๔/๒๕๕๙ ๕ เม.ย. ๕๙ ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน สำนักงาน นโยบายฯ (สผ.) ๓๒๘,๑๙๓,๐๐๐ เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาล สมทบ ๓๖,๕๗๗,๐๐๐	กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมคอย- อาร์.เค.เจ.	๓๐ ส.ค. ๖๑	เทศบาล สมทบ ๒๒,๕๒๘,๖๓๘.๕๐	เงินอุดหนุน สำนักงาน นโยบายฯ (สผ.) ๒๐๑,๘๕๗,๗๔๖.๕๐		✓	- เบิกจ่าย ครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๑๓ - คงเหลือ ครั้งที่ ๑๔-ครั้งสุดท้าย ๑๔๐,๔๘๓,๖๑๕

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานไฟฟ้าถนน	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ใต้ทางด่วน บริเวณด่านเก็บ ค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน	๑ โครงการ	e-Auction	๑๙ เม.ย. ๖๐	๑๓๓/๒๕๖๐ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ ๒๙,๕๐๐,๐๐๐	บ. วิชชุ คอนสตรัคชั่น จก.					✓	ยังไม่เบิกจ่าย
๑	งานบำบัดน้ำเสีย	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ก่อสร้างเขื่อนคลองบางพูด (ช่วงที่ ๒)	๑ โครงการ	e-Auction	๑๗ ส.ค. ๖๐	๒๑๔/๒๕๖๐ ๒๗ ก.ย. ๖๐ ๗๓,๘๘๐,๐๐๐	บ. เพชรพล จก.	๑๔ มี.ค. ๖๑	๒๐,๖๘๖,๔๐๐			✓	- เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๘ - คงเหลือ งวดที่ ๙-งวดสุดท้าย ๕๓,๑๙๓,๖๐๐

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ คำจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานบำบัดน้ำเสีย	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ้างก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านเก่า	๑ โครงการ	e-Auction	๙ พ.ค. ๖๐	๑๕๔/๒๕๖๐ ๔ ก.ค. ๖๐ ๙,๒๙๓,๐๐๐	หจก.ไฮเทคโนโลยี ซิสเต็ม					✓	ยังไม่เบิกจ่าย
๒	งานไฟฟ้าถนน	จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณท้ายหมู่บ้านสีเขียวทองถึงซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด (แจ้งวัฒนะแคว้น ๑-๕)	๑ แห่ง	e-Auction	๓๑ ก.ค. ๖๐	๑๙๓/๒๕๖๐ ๑๔ ก.ย. ๖๐ ๕,๓๗๙,๐๐๐	บ. พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๑ จก.	๓ ส.ค. ๖๑	๒,๖๔๙,๐๕๖			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่าปรับ ๒,๗๒๙,๙๔๕

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

งาน/โครงการ	หมวดค่าภูมิทัศน์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เบิกจ่าย
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
งานสวนสาธารณะ (สำนักการช่าง)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑ โครงการ	e-bidding	๖ ส.ค. ๖๑	๑๙๖/๒๕๖๑ ๑๑ ก.ย. ๖๑ ๓,๗๐๐,๐๐๐	บ. อาร์.เค.เจ เอ็นจิเนียริง จก.				✓		เนื่องจาก ยังไม่มีการ เบิกจ่าย
งานปรับปรุงถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยยืนยง (หมู่บ้านเพชรวัฒนะ)	๑ โครงการ	e-bidding	๒๔ ส.ค. ๖๑	๒๐๔/๒๕๖๑ ๑๘ ก.ย. ๖๑ ๓,๓๓๐,๐๐๐	บ. ร่มโพธิ์ กรุป คอนสตรัคชั่น จก.				✓		เนื่องจาก ยังไม่มีการ เบิกจ่าย
งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างรางยูบริเวณลำรางหนองตาเก็น	๑ โครงการ	e-bidding	๒๘ ส.ค. ๖๑	๒๑๔/๒๕๖๑ ๒๘ ก.ย. ๖๑ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐	บ. ไฮเดร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.				✓		เนื่องจาก ยังไม่มีการ เบิกจ่าย
งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณคลองตาล จากจุดสิ้นสุดรางระบายน้ำ คสล. เดิม ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทอง	๑ โครงการ	e-bidding	๒๘ ส.ค. ๖๑						✓		ยกเลิก ไม่มีผู้เข้า ประมูล
งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน (สำนักการช่าง)	โครงการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์ และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่	๑ โครงการ	วิธีประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	๓ ก.ย. ๖๑	๒๑๑/๒๕๖๑ ๒๔ ก.ย. ๖๑ ๑๔,๗๐๐,๐๐๐	บ.ไลฟ์ อิมเมจ จก.				✓		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)												
	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยแยกคุณย่าสะอาด) ส่วนที่เหลือ	๑ โครงการ	e-bidding	๒๔ มี.ค. ๖๑	๙๗/๒๕๖๑ ๑๖ มี.ค. ๖๑ ๓,๓๗๗,๐๐๐	บ. ร่มโพธิ์ กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จก.	๑๐ ส.ค. ๖๑	๓,๓๗๗,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รับปรุง
	งบปี ๒๕๖๐												
	งานบริหารทั่วไป	รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ	๔ คัน	e-bidding	๒๙ มี.ค. ๖๑	๑๔๒/๒๕๖๑ ๘ พ.ค. ๖๑ ๑๑,๔๔๐,๐๐๐	บ. เอ.เอ็น.จิมมิก ซัพพลาย จก.	๓๐ ส.ค. ๖๑	๑๑,๔๔๐,๐๐๐			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว มอบ
	เกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข)	อัดขยะด้านท้ายชนิด ๖ ล้อ											
๒	งานบริหารทั่วไป	รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ	๒ คัน	e-bidding	๓๑ มี.ค. ๖๑	๑๔๓/๒๕๖๑ ๘ พ.ค. ๖๑ ๑๑,๔๔๐,๐๐๐	บ. เอ.เอ็น.จิมมิก ซัพพลาย จก.	๑๕ ส.ค. ๖๑	๑๑,๔๔๐,๐๐๐			✓	เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ
	เกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข)	อัดขยะด้านท้ายชนิด ๑๐ ล้อ											
	งานบริหารทั่วไป	รถยนต์บรรทุกท้ายชนิด ๑๐ ล้อ	๑ คัน	e-bidding	๓๑ มี.ค. ๖๑						✓		ยกเลิก เนื่องจากมีการ เบิกจ่าย TO
๓	เกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข)												

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๕	งานสวนสาธารณะ (สำนักการช่าง)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑ โครงการ	e-bidding	๖ ก.พ. ๖๑	๑๑๓/๒๕๖๑ ๔ เม.ย. ๖๑ ๒,๖๙๘,๕๐๐	บ. วิซซู คอนสตรัคชั่น จก.	๒๒ มี.ย. ๖๑	๒,๖๘๗,๗๐๔		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่าปรับ ๑๐,๗๙๖
๖	งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	๗ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	๒๑ ก.พ. ๖๑	๑๓๒/๒๕๖๑ ๒ พ.ค. ๖๑	บ. ยิงเจริญไอที เซ็นเตอร์ จก.	๓๐ พ.ค. ๖๑	๘๔,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (กองการศึกษา)	โครงการปรับปรุงพื้นที่และสวนประกอบ อาคารเรียนหลังใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๐) โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	๑ โครงการ	e-bidding	๑๖ มี.ค. ๖๑	๑๓๖/๒๕๖๑ ๓ พ.ค. ๖๑ ๑,๕๖๘,๔๑๒.๖๖	หจก.ทรัพย์ธนากรณ์ วิศวกรรม	๓๑ ส.ค. ๖๑	๑,๕๖๘,๔๑๒.๖๖		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	อุปกรณ์จราจร	๒๐ ชุด	เฉพาะเจาะจง	๒๓ พ.ค. ๖๑	๑๖๓/๒๕๖๑ ๑๑ พ.ค. ๖๑ ๓๓๘,๑๒๐	บ. ปรียากร เอ็นจิเนียริง จก.	๒๖ มี.ย. ๖๑	๓๓๘,๑๒๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๙	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิด ลากจูงได้ แบบติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ ลากจูง เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดท่อทางน้ำ Ø ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๑๐ เครื่อง	e-bidding	๒๖ มี.ย. ๖๑						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๑๐	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	งบปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณคลองส้ม	๑ โครงการ	e-bidding	๒๖ มี.ย. ๖๑	๑๙๕/๒๕๖๑ ๑๑ ก.ย. ๖๑ ๒๐,๕๐๐,๐๐๐	บ. อาร์.เค.เจ. เอ็นจิเนียริง จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๑๑	งานสวนสาธารณะ (สำนักการช่าง)	งบปี ๒๕๖๐ รถบรรทุกน้ำเอกประสงค์	๒ คัน	e-bidding	๑๙ ก.ค. ๖๑	๒๐๗/๒๕๖๑ ๒๑ ก.ย. ๖๑ ๘,๘๘๐,๐๐๐	บ. วีเอส.ดีฟท์ จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๑๒	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๙	๑ โครงการ	e-bidding	๒๔ ก.ค. ๖๑	๒๑๐/๒๕๖๑ ๒๔ ก.ย. ๖๑ ๒๕,๙๘๐,๐๐๐	บ. อาร์.เค.เจ. เอ็นจิเนียริง จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๓	งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบางพิง (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒)	๑ โครงการ	e-bidding	๒๖ ก.ค. ๖๑	๒๑๒/๒๕๖๑ ๒๗ ก.ย. ๖๑ ๑๓,๖๘๗,๐๐๐	บ. วิรุฬห์ แอนด์ เกวเนส จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๑๔	งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบ้านใหม่ (ถนนติวานนท์)	๑ โครงการ	e-bidding	๓๑ ก.ค. ๖๑	๒๐๙/๒๕๖๑ ๒๔ ก.ย. ๖๑ ๑๓,๓๙๐,๐๐๐	บ. วิรุฬห์ แอนด์ เกวเนส จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๑๕	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	งบปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้าน ไทยสมุทร (ซอยข้างร้านอนงค์)	๑ โครงการ	e-bidding	๑๗ ส.ค. ๖๑	๒๐๕/๒๕๖๑ ๑๙ ก.ย. ๖๑ ๖๘๐,๐๐๐	หจก. ส.ทวีชัยก่อสร้าง				✓		ยังไม่เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่มหากาฬารุณย์ ๑๒/๑	๑ โครงการ	e-bidding	๑๕ ธ.ค. ๖๐	๘๔/๒๕๖๑ ๘ มี.ค. ๖๑ ๓,๙๕๐,๐๐๐	บ. ร่มโพธิ์ กรุป คอนสตรัคชั่น จก.	๑ ส.ค. ๖๑	๓,๙๕๐,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสลักเหนือ ๑ ผังซ้าย	๑ โครงการ	e-bidding	๑๙ ธ.ค. ๖๐	๖๒/๒๕๖๑ ๑๖ ก.พ. ๖๑ ๓,๓๘๘,๐๐๐	บ. กรองทอง โยธการ ๒๕๓๙ จก.	๓ ส.ค. ๖๑	๓,๓๘๘,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ๒๐	๑ โครงการ	e-bidding	๑๙ ธ.ค. ๖๐	๖๗/๒๕๖๑ ๑๖ ก.พ. ๖๑ ๑,๒๑๖,๐๐๐	หจก.ณัฐวิทย์ การช่าง				✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๔	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหากาฬารุณย์ ๑๐/๓ (ซอยแยก ๓)	๑ โครงการ	e-bidding	๒๑ ธ.ค. ๖๐	๘๘/๒๕๖๑ ๘ มี.ค. ๖๑ ๓,๘๐๐,๐๐๐	บ. ร่มโพธิ์ กรุป คอนสตรัคชั่น จก.	๒๖ ก.ค. ๖๑	๓,๘๐๐,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ให้จ่าย

เรียบร้อยแล้ว

งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน ✓	ไม่เป็นไปตามแผน ✓	หมายเหตุ
			จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ คำจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๘ (ส่วนที่เหลือ) ช่วงที่ ๑	๑ โครงการ	e-bidding	๒๕ ธ.ค. ๖๐	๙๐/๒๕๖๑ ๘ มี.ค. ๖๑ ๕,๓๘๘,๐๐๐	บ. กรองทอง โยธการ ๒๕๓๙ จก.	๒๘ ส.ค. ๖๑	๕,๓๘๘,๐๐๐		✓		เสร็จเรียบร้อย
งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๑ โครงการ	e-bidding	๒๖ เม.ย. ๖๑	๑๗๔/๒๕๖๑ ๓๑ ก.ค. ๖๑ ๔,๖๙๙,๐๐๐	บ. สยาม เทเลแม็ค จก.	๒๖ ก.ย. ๖๑	๔,๖๙๙,๐๐๐		✓		เสร็จเรียบร้อย
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (กองการศึกษา)	โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬา บริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นนทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	๑ โครงการ	e-bidding	๑๙ เม.ย. ๖๑	๑๕๗/๒๕๖๑ ๖ มิ.ย. ๖๑ ๗๕๕,๕๕๕	บ. กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จก.	๕ ก.ย. ๖๑	๗๕๕,๕๕๕		✓		เสร็จเรียบร้อย
งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	๑ โครงการ	คัดเลือก	๒๖ เม.ย. ๖๑	๑๕๕/๒๕๖๑ ๑ มิ.ย. ๖๑ ๙๒๕,๖๐๐	บ. เอ็น.เอส. คอนซัลแตนท์ จก.	๓ ก.ย. ๖๑	๙๙๘,๐๐๐		✓		เสร็จเรียบร้อย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ คำจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๙	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อุปกรณ์จราจร	๒๐ ชุด	เฉพาะเจาะจง	๒๓ พ.ค. ๖๑	๑๖๓/๒๕๖๑ ๑๑ พ.ค. ๖๑ ๓๓๘,๑๒๐	บ. ปรียากร เอ็นจิเนียริง จก.	๒๖ มี.ย. ๖๑	๓๓๘,๑๒๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	๑๕ ชุด	เฉพาะเจาะจง	๑๕ ส.ค. ๖๑	๑๘๔/๒๕๖๑ ๒๔ ส.ค. ๖๑ ๓๕๑,๔๙๕	บ. ปรียากร เอ็นจิเนียริง จก.	๑๙ ก.ย. ๖๑	๓๕๑,๔๙๕		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๑	งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)	โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางพูด (วัดบางพูดนอก)	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	๑๗ ส.ค. ๖๑						✓		ยังไม่เบิกจ่าย
ลำดับ ที่	งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)	โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ บริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองบางพัง	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	๑๗ ส.ค. ๖๑						✓		ยังไม่เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี ทุ่งหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ คำจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๓	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน ๑.พัสดุอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน ๒๐ ตัว เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท ๒.พัสดุอุตสาหกรรม แบบติดผนัง จำนวน ๖ ตัว เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท ๓.พัสดติดผนัง จำนวน ๑๒ ตัว เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ๔.พัสดุโครง จำนวน ๓ ตัว เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท ๕.พัสดมตั้งพื้น จำนวน ๘ ตัว เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ๖.โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๑,๕๐๐ บาท ๗.โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	๑๗ ส.ค. ๖๑	๑๙๔/๒๕๖๑ ๑๑ ก.ย. ๖๑ ๒๖๙,๑๕๘.๘๘	บ. แท่นแก้วพัฒนา จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๔	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๘.เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้า เล่มแบบมือโยก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ๙.เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ ธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ๑๐.ชั้นวางแฟ้มเอกสาร จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๑๑.ชั้นวางหนังสือเด็กแบบไขว่ปก ๕ ชั้น สลักสี (ใหญ่) จำนวน ๖ ตัว เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท											
	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ซอยจาดูรงค์ (แจ้งวัฒนะ)	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	๒๐ ส.ค. ๖๑	๒๐๐/๒๕๖๑ ๑๔ ก.ย. ๖๑ ๒๙๘,๐๐๐	หจก. พรธนา เศรษฐโยธา				✓		ยังไม่เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ คำจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๕	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ป้ายบอกชื่อซอย	๑ โครงการ	e-bidding	๒๗ ส.ค. ๖๑						✓		ยกเลิก เนื่องจาก “ไม่ได้กำหนดระยะเวลา ในการจัดทำตัวอย่าง ป้ายบอกชื่อซอย ”
๑๖	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ (กองวิชาการฯ)	ลำโพงฮอร์นแบบกลม	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	๒๘ ส.ค. ๖๑	๒๐๖/๒๕๖๑ ๑๙ ก.ย. ๖๑ ๔๔๘,๗๕๘	หจก.แพร่พัฒนารุ่งเรือง	๔ ต.ค. ๖๑	๔๔๘,๗๕๘		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๗	งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	โครงการปรับปรุงระบบน้ำดี-น้ำเสีย ภายในอาคารสำนักงาน	๑ โครงการ	e-bidding	๒๙ ส.ค. ๖๑	๒๑๕/๒๕๖๑ ๒๘ ก.ย. ๖๑ ๓,๔๕๐,๐๐๐	บ. ยูนิ แชน โพล จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๑๘	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข)	รถยนต์บรรทุกทุกเหลี่ยม ชนิด ๑๐ ล้อ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน	๑ คัน	e-bidding	๓๐ ส.ค. ๖๑						✓		ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวอรุณศรี วุฑฒ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด